Kostenfortschreibung Erweiterung KITA Pusteblume, Kripp

Bauvorhaben: Erweiterung der KITA Pusteblume, Kripp

Architekt: Rösner Möseler Kühmstedt, Marktstraße 18, 53424 Remagen

Haustechnik: WITEC, Dümmelsweg 1, 56299 Ochtendung

Außenanlagen: Stadtverwaltung

	Kostenberechnung		
Gewerk	Stand	Fortschreibung	Fortschreibung
	22.01.2018	Aufträge	Abrechnungen
Hochbaugewerke			
Rohbauarbeiten	86.135,18 €	77.367,89 € *	
Zimmerarbeiten	147.702,80 €	160.243,96 € *	
Dachdecker	42.230,72 €	37.111,48 € *	
Trockenbauarbeiten	98.996,10 €	87.498,76 € *	
Estricharbeiten	22.990,80 €	22.990,80 €	
Bodenbelagsarbeiten	40.817,00 €	40.817,00 €	
Fliesenarbeiten	24.097,50 €	24.097,50 €	
Fenster-/Türanlagen	92.052,45 €	95.646,25 € *	
Schreinerarbeiten	34.748,00 €	34.748,00 €	
Malerarbeiten	27.836,48 €	27.836,48 €	
Fassade/Außenputz	44.970,10 €	44.970,10 €	
Einrichtung	91.570,50 €	91.570,50 €	
Baureinigung	4.165,00 €	4.165,00 €	
Technische Gewerke	214.272,01 €	214.272,01 €	
Schließanlage	- €	- €	
Summe Hochbaugewerke	972.584,63 €	963.335,73 €	
Außenanlagen	113.359,04 €	113.359,04 €	**
Summe Außenanlagen	113.359,04 €	113.359,04 €	

Kostenfortschreibung **Erweiterung KITA Pusteblume, Kripp**

Gewerk	Kostenberechnung Stand 22.01.2018	Fortschreibung Aufträge	Fortschreibung Abrechnungen
Baunebenkosten:			
Honorare	204.296,92 €	204.296,92 €	
Sonstiges (Gebühren u. Gutachten) 22.610,00 €	22.610,00 €	
Summe Baunebenkosten	226.906,92 €	226.906,92 €	
Gesamtsumme	1.312.850,59 €	1.303.601,69 €	- €
Haushaltsmittel	1.315.000,00 €	1.315.000,00 €	1.315.000,00 €
Zuschüsse: SEM Kreis Land Summe	200.000,00 € 279.000,00 € 285.400,00 € 764.400,00 €	200.000,00 € 279.000,00 € 285.400,00 € 764.400,00 €	200.000,00 € 279.000,00 € 285.400,00 € 764.400,00 €
Eigenanteil	548.450,59 €	539.201,69 €	- 764.400,00 €

Leistung ausgeschrieben

Leistung beauftragt Leistung abgerechnet