

Kostenfortschreibung

Erweiterung KITA Pustebblume, Kripp

Stand 11.10.2018

Bauvorhaben:	Erweiterung der KITA Pustebblume, Kripp
Architekt:	Rösner Möseler Kühmstedt, Marktstraße 18, 53424 Remagen
Haustechnik:	WITEC, Dümmelsweg 1, 56299 Ochtendung
Außenanlagen:	Stadtverwaltung

Gewerk	Kostenberechnung	Fortschreibung Aufträge	Fortschreibung Abrechnungen
	Stand 22.01.2018		
Hochbaugewerke			
Rohbauarbeiten	86.135,18 €	77.367,89 € **	
Zimmerarbeiten	147.702,80 €	160.243,96 € **	
Dachdecker	42.230,72 €	37.111,48 € **	
Trockenbauarbeiten	98.996,10 €	87.498,76 € **	
Estricharbeiten	22.990,80 €	14.447,96 € *	
Bodenbelagsarbeiten	40.817,00 €	33.339,09 € *	
Fliesenarbeiten	24.097,50 €	22.248,99 € *	
Fenster-/Türanlagen	92.052,45 €	95.646,25 € **	
Schreinerarbeiten	34.748,00 €	34.542,84 € *	
Malerarbeiten	27.836,48 €	18.929,18 € *	
Fassade/Außenputz	44.970,10 €	26.664,97 € *	
Einrichtung	91.570,50 €	91.570,50 €	
Baureinigung	4.165,00 €	4.165,00 €	
Technische Gewerke			
Elektro	81.034,98 €	91.265,22 € **	
Heizung	57.915,49 €	57.915,49 € *	
Lüftung	19.184,80 €	19.184,80 € *	
Sanitär	56.136,74 €	56.136,74 € *	
Schließanlage	- €	- €	
Summe Hochbaugewerke	<u>972.584,63 €</u>	<u>928.279,12 €</u>	<u>- €</u>
Außenanlagen	113.359,04 €	113.359,04 €	

Kostenfortschreibung Erweiterung KITA Pustebblume, Kripp

Stand 11.10.2018

Gewerk	Kostenberechnung	Fortschreibung Aufträge	Fortschreibung Abrechnungen
	Stand 22.01.2018		
Summe Außenanlagen	<u>113.359,04 €</u>	<u>113.359,04 €</u>	<u>- €</u>
Baunebenkosten:			
Honorare	204.296,92 €	204.296,92 €	
Sonstiges (Gebühren u. Gutachten)	22.610,00 €	22.610,00 €	
Summe Baunebenkosten	<u>226.906,92 €</u>	<u>226.906,92 €</u>	<u>- €</u>
Gesamtsumme	1.312.850,59 €	1.268.545,08 €	- €
Haushaltsmittel	1.315.000,00 €	1.315.000,00 €	1.315.000,00 €
Zuschüsse:			
SEM	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Kreis	279.000,00 €	279.000,00 €	279.000,00 €
Land	285.400,00 €	285.400,00 €	285.400,00 €
Summe	764.400,00 €	764.400,00 €	764.400,00 €
Eigenanteil	548.450,59 €	504.145,08 €	- 764.400,00 €

- * Leistung ausgeschrieben
- ** Leistung beauftragt
- *** Leistung abgerechnet

Kostenfortschreibung Erweiterung KITA Pustebblume, Kripp

Stand 11.10.2018

Bauvorhaben:	Erweiterung der KITA Pustebblume, Kripp
Architekt:	Rösner Möseler Kühmstedt, Marktstraße 18, 53424 Remagen
Haustechnik:	WITEC, Dümmelsweg 1, 56299 Ochtendung
Außenanlagen:	Stadtverwaltung

Gewerk	Kostenberechnung	Fortschreibung Aufträge	Fortschreibung Abrechnungen
	Stand 22.01.2018		
Hochbaugewerke			
Rohbauarbeiten	86.135,18 €	77.367,89 € **	
Zimmerarbeiten	147.702,80 €	160.243,96 € **	
Dachdecker	42.230,72 €	37.111,48 € **	
Trockenbauarbeiten	98.996,10 €	87.498,76 € **	
Estricharbeiten	22.990,80 €	14.447,96 € *	
Bodenbelagsarbeiten	40.817,00 €	33.339,09 € *	
Fliesenarbeiten	24.097,50 €	22.248,99 € *	
Fenster-/Türanlagen	92.052,45 €	95.646,25 € **	
Schreinerarbeiten	34.748,00 €	34.542,84 € *	
Malerarbeiten	27.836,48 €	18.929,18 € *	
Fassade/Außenputz	44.970,10 €	26.664,97 € *	
Einrichtung	91.570,50 €	91.570,50 €	
Baureinigung	4.165,00 €	4.165,00 €	
Technische Gewerke			
Elektro	81.034,98 €	91.265,22 € **	
Heizung	57.915,49 €	57.915,49 € *	
Lüftung	19.184,80 €	19.184,80 € *	
Sanitär	56.136,74 €	56.136,74 € *	
Schließanlage	- €	- €	
Summe Hochbaugewerke	<u>972.584,63 €</u>	<u>928.279,12 €</u>	<u>- €</u>
Außenanlagen	113.359,04 €	113.359,04 €	

Kostenfortschreibung Erweiterung KITA Pustebblume, Kripp

Stand 11.10.2018

Gewerk	Kostenberechnung	Fortschreibung Aufträge	Fortschreibung Abrechnungen
	Stand 22.01.2018		
Summe Außenanlagen	<u>113.359,04 €</u>	<u>113.359,04 €</u>	<u>- €</u>
Baunebenkosten:			
Honorare	204.296,92 €	204.296,92 €	
Sonstiges (Gebühren u. Gutachten)	22.610,00 €	22.610,00 €	
Summe Baunebenkosten	<u>226.906,92 €</u>	<u>226.906,92 €</u>	<u>- €</u>
Gesamtsumme	1.312.850,59 €	1.268.545,08 €	- €
Haushaltsmittel	1.315.000,00 €	1.315.000,00 €	1.315.000,00 €
Zuschüsse:			
SEM	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Kreis	279.000,00 €	279.000,00 €	279.000,00 €
Land	285.400,00 €	285.400,00 €	285.400,00 €
Summe	764.400,00 €	764.400,00 €	764.400,00 €
Eigenanteil	548.450,59 €	504.145,08 €	- 764.400,00 €

- * Leistung ausgeschrieben
- ** Leistung beauftragt
- *** Leistung abgerechnet