Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	14.05.2019	öffentlich

Betreff:

Kita Unkelbach; Anbau eines Personalraums

Sachverhalt:

Baumaßnahme: Anbau eines Personalraumes, KITA Unkelbach

Gewerk: Systembau, Metallbauarbeiten

Bauherr: Stadt Remagen

Planung durch: Stadt Remagen

Vergabegrundlage: VOB/A VOL/A

Vergabearart: öffentlich beschränkt freihändig

Veröffentlicht: Amtsblatt IBAU bi-Bauwirtschaft

Submissionsanzeiger Internet Subreport

Begründung der Vergabe wenn nicht öffentlich:

Anzahl Bewerbungen:

Eingegangene Angebote:

Submission am:

Bieter:

Nr.	Bieter	Ort
1	Junior SystemBau GmbH	37574 Einbeck

Preisspiegel:

Nr.	Bieter	Angebotssumme brutto	%
1	Junior SystemBau GmbH	47.315,59 €	100,00

Vermerk über die Prüfung und Wertung von Angeboten

Kurzbeschreibung der Leistung:

Das Gebäude der KITA Unkelbach besteht aus einer speziellen Aluminium-Tragkonstruktion (Trelement Systembau) der Fa. Junior Systembau GmbH. Dieses Gebäude soll nun um einen Personalraum (48qm Grundfläche) erweitert werden. Da die Fa. Junior Systembau noch existiert wurde sie um ein Angebot für eine Erweiterung gebeten.

Prüfung und Wertung des Angebotes gem. § 16 VOB/A

Ausschluss:

-

Eignung:

-

Prüfung:

Rechnerische Prüfung:

- Die rechnerische Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Technische Prüfung:

- Die eingereichten Angebote entsprechen der geforderten Leistung.

Wirtschaftliche Prüfung:

- Es bestehen keine Zweifel an der Auskömmlichkeit der Kalkulation. Hinweise auf Mischkalkulationen liegen nicht vor.

Wertung:

Das Angebot der Fa. **Junior SystemBau GmbH** ist als wirtschaftlich zu bezeichnen. Haushaltsmittel stehen für dieses Gewerk in ausreichendem Maße zur Verfügung. Insgesamt fehlen bei der Maßnahme jedoch rd. 30.000,--€. Im Haushaltsplan 2019 sind 80.000,--€ veranschlagt.

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschließt den Auftrag über die Systembau/Metallbauarbeiten in Höhe von **47.315,59 €** an die Fa. **Junior SystemBau GmbH** zu vergeben.

Haushaltsmäßige Auswirkungen ☐ nein ☐ außerplanmäßige ☐ überplanmäßige			
Gesamtkosten	Buchungsstelle	HH-Ansatz	noch verfügbar