

Kostenfortschreibung

Einrichtung einer KITA im Schulzentrum Remagen

Bauvorhaben:	Einrichtung einer Kindertagesstätte im Schulzentrum Remagen
Architekt:	Rösner Möseler Kühmstedt, Marktstraße 18, 53424 Remagen
Haustechnik:	Juwi Greenbuildings GmbH
Außenanlagen:	Göppner Landschaftsarchitekten, Ahrentaler Straße 45, 53489 Sinzig

Gewerk	Kostenberechnung vom 27.01.2012	Stand 17.01.2013
Bibliothek		
Rohbau/Abbruch	11.566,79 €	11.197,74 € **
Trockenbauarbeiten	40.956,83 €	35.901,54 € **
Bodenbelagsarbeiten	31.532,03 €	31.063,99 € **
Malerarbeiten	9.083,27 €	4.744,69 € **
Innentüren	3.302,25 €	3.302,25 €
Estricharbeiten	- €	5.605,67 € **
Fliesenarbeiten	- €	177,80 € **
Versetzen einer Rauschutztüre	- €	1.236,41 € **
Elektroarbeiten	24.900,50 €	24.900,50 € **
Einbruchmeldeanlage	- €	687,34 € *
Heizung/Lüftung/Sanitär	- €	5.104,07 € **
Sonnenschutzanlage		333,41 € **
Schlosserarbeiten		621,18 € **
Baureinigung		451,01 € **
Summe Bibliothek	121.341,66 €	125.327,60 €
KITA		
Rohbau-/Abbrucharbeiten	75.374,01 €	54.296,21 € **
1. Nachtrag		11.437,61 € **
Zimmerarbeiten	20.357,93 €	22.102,17 € **
Dachdeckerarbeiten	19.364,28 €	12.994,23 € *
Fenster, Fassade	77.891,45 €	88.367,02 € *

Kostenfortschreibung Einrichtung einer KITA im Schulzentrum Remagen

Gewerk	Kostenberechnung vom 27.01.2012	Stand 17.01.2013
Trockenbauarbeiten	127.026,55 €	84.775,20 € *
Bodenbelagsarbeiten	60.133,56 €	66.443,57 € *
Malerarbeiten	41.645,24 €	29.250,08 € *
Fliesen-/Natursteinarbeiten	31.326,75 €	27.033,30 € *
Fliesenarbeiten/Reparaturarbeiten	- €	630,70 € *
Schreinerarbeiten	75.862,50 €	50.181,59 € *
Schlosserarbeiten	1.190,00 €	1.190,00 €
Einrichtung	190.102,54 €	190.102,54 €
Elektroarbeiten	58.704,74 €	58.952,96 € *
Heizung/Lüftung/Sanitär	93.138,75 €	106.038,12 € *
Sonstige Nebearbeiten	- €	1.338,04 € **
Bauendreinigung	4.165,00 €	4.165,00 €
Summe KITA	876.283,28 €	809.298,34 €
Außenanlagen	150.091,96 €	140.591,26 € *
Änderung am Lichtschacht	- €	1.940,89 € *
Summe Außenanlagen		142.532,15 €
Baunebenkosten:		
Honorare	233.109,31 €	233.109,31 €
Sonstiges	9.520,00 €	9.520,00 €
Summe Baunebenkosten	242.629,31 €	242.629,31 €
Gesamtsumme	1.390.346,21 €	1.319.787,40 €
Haushaltsmittel	1.400.000,00 €	80.212,60 € Differenz

* Leistung beauftragt

** Leistung abgerechnet