

Kostenfortschreibung Umbau der KITA St. Anna in Remagen

Bauvorhaben: Umbau der Kindertagesstätte "Sankt Anna" in Remagen

Architekt:

Haustechnik:

Außenanlagen:

Gewerk	Fortschreibung Aufträge 2013	Restarbeiten 2014
Hochbaugewerke		
Rohbauarbeiten	15.201,48 € *	
Trockenbauarbeiten	6.791,93 € *	
Bodenbelagsarbeiten	5.782,57 € *	
Fliesenarbeiten	1.547,00 € *	
Schreinerarbeiten	- €	1.500,00 €
Metallbauarbeiten	23.967,79 € *	
Sonnenschutzanlage	- €	8.000,00 €
Malerarbeiten	4.576,74 €	
Einrichtung	14.674,94 €	8.400,00 €
Heizung/Lüftung/Sanitärarbeiten	22.802,04 € *	
Elektroarbeiten	5.204,23 € *	
Brandmeldeanlage Bosch	1.391,26 € *	
Baureinigung	952,00 € *	
Summe Hochbaugewerke	<u>102.891,98 €</u>	<u>17.900,00 €</u>
Außenanlagen		
Natursteintreppe	- €	3.100,00 €
Summe Außenanlagen	<u>- €</u>	<u>3.100,00 €</u>
Baunebenkosten:		
Honorare	4.165,00 €	

Kostenfortschreibung Umbau der KITA St. Anna in Remagen

Gewerk	Fortschreibung Aufträge 2013	Restarbeiten 2014
Sonstiges	3.625,14 €	
Summe Baunebenkosten	<u>7.790,14 €</u>	<u>- €</u>
Gesamtsumme	<u>110.682,12 €</u>	<u>21.000,00 €</u>
Haushaltsmittel	91.000,00 €	
Fehlbetrag	19.682,12 €	21.000,00 €
Zuschüsse:		
Kreis	28.862,48 €	10.500,00 €
Land	40.000,00 €	
Fiskalpakt	12.957,16 €	
Summe	81.819,64 €	
Eigentanteil	28.862,48 €	10.500,00 €

* Leistung beauftragt

** Leistung abgerechnet