

Kostenfortschreibung Neubau KITA Oedingen

Stand 11.05.2015

Bauvorhaben:	Neubau einer KITA in Remagen-Oedingen
Architekt:	Rösner Möseler Kühmstedt, Marktstraße 18, 53424 Remagen
Haustechnik:	Björnsen Beratende Ingenieure GmbH, Maria Trost 3, 56070 Koblenz
Außenanlagen:	Göppner Landschaftsarchitekten, Ahrentaler Straße 45, 53489 Sinzig

Gewerk	Kostenberechnung		Fortschreibung Aufträge	Fortschreibung Abrechnungen
	26.06.2014	Fortschreibung 30.04.2015		
Hochbaugewerke				
Rohbauarbeiten	100.453,85 €	100.453,85 €	68.665,43 € *	
Zimmerarbeiten	161.444,16 €	161.444,16 €	105.057,67 € *	
Dachdecker	46.985,56 €	46.985,56 €	34.464,80 € *	
Trockenbauarbeiten	76.189,75 €	76.189,75 €	65.204,41 € *	
Estricharbeiten	21.241,50 €	21.241,50 €	8.182,61 € *	
Bodenbelagsarbeiten	36.291,25 €	36.291,25 €	31.189,58 € *	
Fliesenarbeiten	21.357,22 €	21.357,22 €	16.850,34 € *	
Fenster-/Türanlagen	95.690,28 €	95.690,28 €	71.651,69 € *	
Schreinerarbeiten	27.251,00 €	27.251,00 €	30.521,12 € *	
Malerarbeiten	29.592,69 €	29.592,69 €	14.608,18 € *	
Fassade/Außenputz	36.860,25 €	36.860,25 €	23.261,25 € *	
Einrichtung	114.002,00 €	114.002,00 €	114.002,00 €	
Baureinigung	4.165,00 €	4.165,00 €	4.165,00 €	
Sanitärarbeiten	45.553,20 €	38.523,75 €	38.523,75 €	
Wärmeversorgungsanlagen	59.833,20 €	55.020,38 €	55.020,38 €	
Lufttechnische Anlagen	37.270,80 €	33.248,65 €	33.248,65 €	
Elektroarbeiten, Fernmelde, EDV	45.553,20 €	74.840,66 €	73.875,37 € *	
Schließanlage	- €	- €	- €	
Summe Hochbaugewerke	<u>959.734,90 €</u>	<u>973.157,94 €</u>	<u>719.826,79 €</u>	<u>- €</u>

Kostenfortschreibung Neubau KITA Oedingen

Stand 11.05.2015

Gewerk	Kostenberechnung		Fortschreibung Aufträge	Fortschreibung Abrechnungen
	26.06.2014	Fortschreibung 30.04.2015		
Außenanlagen	174.999,98 €	174.999,98 €	146.538,61 € *	
Summe Außenanlagen	<u>174.999,98 €</u>	<u>174.999,98 €</u>	<u>146.538,61 €</u>	<u>- €</u>
Baunebenkosten:				
Honorare	236.453,00 €	236.453,00 €	236.453,00 €	
Sonstiges	25.585,00 €	25.585,00 €	25.585,00 €	
Summe Baunebenkosten	<u>262.038,00 €</u>	<u>262.038,00 €</u>	<u>262.038,00 €</u>	<u>- €</u>
Gesamtsumme	1.396.772,89 €	1.410.195,92 €	1.128.403,40 €	- €
Haushaltsmittel	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	
Zuschüsse:	Kreis	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
	Land	174.000,00 €	174.000,00 €	174.000,00 €
	Summe	384.000,00 €	384.000,00 €	384.000,00 €
Eigenanteil	1.012.772,89 €	1.026.195,92 €	744.403,40 €	- €

* Leistung beauftragt

** Leistung abgerechnet