

Kostenfortschreibung

Grundschule St. Martin - Ausbau Dachgeschoss

Stand 13.04.2017

Bauvorhaben:	Grundschule St. Martin, Ausbau des Dachgeschosses und Anbau einer Fluchttreppe
Planung:	Fachbereich 2
Statiker:	Werner Hoffmann, Remagen-Oberwinter
Haustechnik:	

Gewerk	Kostenberechnung		Fortschreibung Aufträge	Fortschreibung Abrechnungen
	09.11.2016	Fortschreibung 08.03.2017		
Hochbaugewerke				
Rohbauarbeiten	22.848,00 €	17.811,08 €	26.874,96 € **	
Stahlbauarbeiten	71.400,00 €	85.025,50 €	58.811,01 € **	
Zimmerarbeiten	17.017,00 €	- €	- €	
Dachdecker	16.184,00 €	39.255,88 €	37.090,66 € **	
Trockenbauarbeiten	10.091,20 €	18.273,98 €	10.165,63 € **	
Schreinerarbeiten	21.039,20 €	12.332,03 €	13.126,30 € **	
Bodenbelagsarbeiten	36.919,75 €	24.316,01 €	27.891,37 € **	
Fliesenarbeiten	1.996,82 €	3.155,59 €	2.500,84 € **	
Malerarbeiten	30.249,80 €	23.001,42 €	16.235,25 € **	
Heizung/Sanitär	10.591,00 €	19.746,08 €	19.746,08 € *	
Elektroarbeiten, Fernmelde, EDV	21.479,50 €	21.479,50 €	21.479,50 € **	
Blitzschutz	- €	- €	- €	
Einrichtung	17.612,00 €	18.242,70 €	12.422,15 € **	
Baureinigung		2.000,00 €	2.000,00 € *	
Summe Hochbaugewerke	<u>277.428,27 €</u>	<u>284.639,77 €</u>	<u>248.343,75 €</u>	<u>- €</u>
Baunebenkosten:				
Honorare	9.520,00 €	9.520,00 €	9.520,00 €	- €
Sonstiges	- €	- €	- €	- €

Kostenfortschreibung

Grundschule St. Martin - Ausbau Dachgeschoss

Stand 13.04.2017

Gewerk	Kostenberechnung		Fortschreibung Aufträge	Fortschreibung Abrechnungen
	09.11.2016	Fortschreibung 08.03.2017		
Summe Baunebenkosten	<u>9.520,00 €</u>	<u>9.520,00 €</u>	<u>9.520,00 €</u>	
Gesamtsumme	286.948,27 €	294.159,77 €	257.863,75 €	
Haushaltsmittel	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	
Zuschüsse:				
Kreis	28.700,00 €	28.700,00 €	28.700,00 €	
Land	172.200,00 €	172.200,00 €	172.200,00 €	
Summe	200.900,00 €	200.900,00 €	200.900,00 €	
Eigenanteil	86.048,27 €	93.259,77 €	56.963,75 €	

* Kostenberechnung

** Leistung submitiert/vergeben