

Kostenzusammenstellung

Modulbau KITA zur Miete

Standort	Kosten			
	FAGSI (ALHO-Gruppe)	ela(container)	AMTRA	Deutsche Industriebau
<u>Fremdleistung:</u>				
Remagen, St. Martin	57.470,00 €	88.577,10 €	129.863,37 €	143.645,00 €
Oberwinter, Arche Noah	43.905,00 €	60.922,25 €	87.910,93 €	90.220,00 €
Bandorf, Unkelbach	43.905,00 €	60.922,25 €	87.910,93 €	90.220,00 €
Summe Fremdleistung netto	145.280,00 €	210.421,60 €	305.685,23 €	324.085,00 €
MWST	27.603,20 €	39.980,10 €	58.080,19 €	61.576,15 €
Summe Fremdleistung brutto	172.883,20 €	250.401,70 €	363.765,42 €	385.661,15 €
gerundet	172.900,00 €	250.400,00 €	363.800,00 €	385.700,00 €
<u>bauseitige Leistung:</u>				
Remagen, St. Martin	154.000,00 €	154.000,00 €	144.500,00 €	154.000,00 €
Oberwinter, Arche Noah	81.200,00 €	81.200,00 €	68.700,00 €	78.200,00 €
Bandorf, Unkelbach	157.200,00 €	154.200,00 €	141.700,00 €	154.200,00 €
Summe bauseitige Leistung netto	392.400,00 €	389.400,00 €	354.900,00 €	386.400,00 €
MWST	74.556,00 €	73.986,00 €	67.431,00 €	73.416,00 €
Summe bauseitige Leistung brutto	466.956,00 €	463.386,00 €	422.331,00 €	459.816,00 €
gerundet	467.000,00 €	463.400,00 €	422.300,00 €	459.800,00 €
Gesamt brutto*	639.839,20 €	713.787,70 €	786.096,42 €	845.477,15 €
gerundet	639.900,00 €	713.700,00 €	786.100,00 €	845.400,00 €

* Die Kosten sind auf eine Mietdauer von 36 Monaten berechnet.

Kostenzusammenstellung

Modulbau KITA zur Miete

Standort	Kosten			
	FAGSI (ALHO-Gruppe)	ela(container)	AMTRA	Deutsche Industriebau
<u>Für 2019</u>				
<u>Fremdleistung</u>				
Remagen, St. Martin	13.105,00 €	14.900,39 €	58.149,55 €	30.145,00 €
Oberwinter, Arche Noah	10.026,50 €	11.382,73 €	39.912,41 €	18.837,00 €
Bandorf, Unkelbach	10.026,50 €	11.382,73 €	39.912,41 €	18.837,00 €
Summe Fremdleistung netto	33.158,00 €	37.665,85 €	137.974,37 €	67.819,00 €
MWST	6.300,02 €	7.156,51 €	26.215,13 €	12.885,61 €
Summe Fremdleistung brutto	39.458,02 €	44.822,36 €	164.189,50 €	80.704,61 €
gerundet	39.500,00 €	44.800,00 €	164.200,00 €	80.700,00 €
<u>bauseitige Leistung</u>				
Remagen, St. Martin	154.000,00 €	154.000,00 €	144.500,00 €	154.000,00 €
Oberwinter, Arche Noah	81.200,00 €	81.200,00 €	68.700,00 €	78.200,00 €
Bandorf, Unkelbach	157.200,00 €	154.200,00 €	141.700,00 €	154.200,00 €
Summe bauseitige Leistung netto	392.400,00 €	389.400,00 €	354.900,00 €	386.400,00 €
MWST	74.556,00 €	73.986,00 €	67.431,00 €	73.416,00 €
Summe bauseitige Leistung brutto	466.956,00 €	463.386,00 €	422.331,00 €	459.816,00 €
gerundet	467.000,00 €	463.400,00 €	422.300,00 €	459.800,00 €
Gesamtsumme brutto in 2019	506.414,02 €	508.208,36 €	586.520,50 €	540.520,61 €
gerundet	506.500,00 €	508.200,00 €	586.500,00 €	540.500,00 €

Kostenzusammenstellung

Modulbau KITA zur Miete

Standort	Kosten			
	FAGSI (ALHO-Gruppe)	ela(container)	AMTRA	Deutsche Industriebau
<u>Für 2020</u>				
<u>Fremdleistung</u>				
Remagen, St. Martin	13.524,00 €	23.644,70 €	21.780,00 €	35.940,00 €
Oberwinter, Arche Noah	10.350,00 €	15.968,75 €	14.604,00 €	22.464,00 €
Bandorf, Unkelbach	10.350,00 €	15.968,75 €	14.604,00 €	22.464,00 €
Summe Fremdleistung netto	34.224,00 €	55.582,20 €	50.988,00 €	80.868,00 €
MWST	6.502,56 €	10.560,62 €	9.687,72 €	15.364,92 €
Summe Fremdleistung brutto	40.726,56 €	66.142,82 €	60.675,72 €	96.232,92 €
gerundet	40.700,00 €	66.100,00 €	60.700,00 €	96.200,00 €
<u>bauseitige Leistung</u>				
Remagen, St. Martin	- €	- €	- €	- €
Oberwinter, Arche Noah	- €	- €	- €	- €
Bandorf, Unkelbach	- €	- €	- €	- €
Summe bauseitige Leistung netto	- €	- €	- €	- €
MWST	- €	- €	- €	- €
Summe bauseitige Leistung brutto	- €	- €	- €	- €
gerundet	- €	- €	- €	- €
Gesamtsumme brutto für 2020	40.726,56 €	66.142,82 €	60.675,72 €	96.232,92 €
gerundet	40.700,00 €	66.100,00 €	60.700,00 €	96.200,00 €

Kostenzusammenstellung

Modulbau KITA zur Miete

Standort	Kosten			
	FAGSI (ALHO-Gruppe)	ela(container)	AMTRA	Deutsche Industriebau
<u>Für 2021</u>				
<u>Fremdleistung</u>				
Remagen, St. Martin	13.524,00 €	23.644,70 €	21.780,00 €	35.940,00 €
Oberwinter, Arche Noah	10.350,00 €	15.968,75 €	14.604,00 €	22.464,00 €
Bandorf, Unkelbach	10.350,00 €	15.968,75 €	14.604,00 €	22.464,00 €
Summe Fremdleistung netto	34.224,00 €	55.582,20 €	50.988,00 €	80.868,00 €
MWST	6.502,56 €	10.560,62 €	9.687,72 €	15.364,92 €
Summe Fremdleistung brutto	40.726,56 €	66.142,82 €	60.675,72 €	96.232,92 €
gerundet	40.700,00 €	66.100,00 €	60.700,00 €	96.200,00 €
<u>bauseitige Leistung</u>				
Remagen, St. Martin	- €	- €	- €	- €
Oberwinter, Arche Noah	- €	- €	- €	- €
Bandorf, Unkelbach	- €	- €	- €	- €
Summe bauseitige Leistung netto	- €	- €	- €	- €
MWST	- €	- €	- €	- €
Summe bauseitige Leistung brutto	- €	- €	- €	- €
gerundet	- €	- €	- €	- €
Gesamtsumme brutto für 2021	40.726,56 €	66.142,82 €	60.675,72 €	96.232,92 €
gerundet	40.700,00 €	66.100,00 €	60.700,00 €	96.200,00 €

Kostenzusammenstellung

Modulbau KITA zur Miete

Standort	Kosten			
	FAGSI (ALHO-Gruppe)	ela(container)	AMTRA	Deutsche Industriebau
<u>Für 2022</u>				
<u>Fremdleistung</u>				
Remagen, St. Martin	17.317,00 €	26.387,31 €	28.153,82 €	41.620,00 €
Oberwinter, Arche Noah	13.178,50 €	17.602,02 €	18.790,52 €	26.455,00 €
Bandorf, Unkelbach	13.178,50 €	17.602,02 €	18.790,52 €	26.455,00 €
Summe Fremdleistung netto	43.674,00 €	61.591,35 €	65.734,86 €	94.530,00 €
MWST	8.298,06 €	11.702,36 €	12.489,62 €	17.960,70 €
Summe Fremdleistung brutto	51.972,06 €	73.293,71 €	78.224,48 €	112.490,70 €
gerundet	52.000,00 €	73.300,00 €	78.200,00 €	112.500,00 €
<u>bauseitige Leistung</u>				
Remagen, St. Martin	- €	- €	- €	- €
Oberwinter, Arche Noah	- €	- €	- €	- €
Bandorf, Unkelbach	- €	- €	- €	- €
Summe bauseitige Leistung netto	- €	- €	- €	- €
MWST	- €	- €	- €	- €
Summe bauseitige Leistung brutto	- €	- €	- €	- €
gerundet	- €	- €	- €	- €
Gesamtsumme brutto für 2022	51.972,06 €	73.293,71 €	78.224,48 €	112.490,70 €
gerundet	52.000,00 €	73.300,00 €	78.200,00 €	112.500,00 €
<u>Gesamtkosten nach 36 Monaten</u>	<u>639.839,20 €</u>	<u>713.787,70 €</u>	<u>786.096,42 €</u>	<u>845.477,15 €</u>
gerundet	639.900,00 €	713.700,00 €	786.100,00 €	845.400,00 €