

Kostenfortschreibung Energetische Sanierung Turnhalle Oberwinter

Bauvorhaben: Energetische Sanierung der Turnhalle Oberwinter

Gewerk	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenfortschreibung	
	2019	2020	Auftrag	Abrechnung
Hochbaugewerke				
Rohbauarbeiten	22.493,38 €	27.485,43 €	28.691,30 €	**
Zimmerarbeiten	20.099,10 €	43.492,12 €	58.283,39 €	*
Dachdecker	12.899,60 €	15.029,70 €	9.998,25 €	**
Gerüstbauarbeiten	12.930,54 €	13.495,79 €	10.475,95 €	**
Fenster-/Türanlagen	47.481,00 €	48.046,25 €	41.877,59 €	**
Wärmedämmverbundsystem	67.251,66 €	74.058,46 €	56.048,19 €	**
Technische Gewerke:				
Elektro	1.249,50 €	1.249,50 €	1.249,50 €	
Blitzschutz	4.760,00 €	4.760,00 €	4.760,00 €	
Heizung	133.280,00 €	206.257,24 €	228.670,51 €	**
Summe Hochbaugewerke	<u>322.444,78 €</u>	<u>433.874,49 €</u>	<u>440.054,68 €</u>	<u>- €</u>
Baunebenkosten:				
Honorare				
Architekt	41.046,98 €	49.252,27 €	49.252,27 €	
Fachplaner	32.941,14 €	47.355,81 €	47.355,81 €	
Statiker	3.341,52 €	3.341,52 €	3.341,52 €	
Summe Baunebenkosten	<u>77.329,64 €</u>	<u>99.949,60 €</u>	<u>99.949,60 €</u>	<u>- €</u>
Gesamtsumme	399.774,42 €	533.824,09 €	540.004,28 €	
Haushaltsmittel		440.000,00 €	540.000,00 €	
Zuschüsse: (Festbetrag)				
Bund	261.000,00 €	261.000,00 €	261.000,00 €	
Kreis				
Land				
Summe	261.000,00 €	261.000,00 €	261.000,00 €	- €

Kostenfortschreibung Energetische Sanierung Turnhalle Oberwinter

Gewerk	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenfortschreibung	
	2019	2020	Auftrag	Abrechnung
Eigenanteil	138.774,42 €	272.824,09 €	279.004,28 €	- €

* Leistung ausgeschrieben

** Leistung beauftragt

*** Leistung abgerechnet