Kostenfortschreibung Erweiterung der KITA Arche Noah in Oberwinter

Bauvorhaben: Erweiterung der Kindertagesstätte "Arche Noah" in Oberwinter

Architekt: Rösner Mösele Kühmstedt, Marktstraße 18, 53424 Remagen

Haustechnik:

Außenanlagen:

Gewerk	Kostenberechnung vom 12.07.2012	Fortschreibung Aufträge	Fortschreibung Abrechnungen
Hochbaugewerke			
Rohbauarbeiten	Brenner & Sampels	92.515,38 € *	96.299,45 € **
		7.897,16 €	- €
	Preuss-Spezial-Tiefbau	25.956,88 € *	19.949,27 € **
	<u>139.459,46 €</u>	<u>126.369,42 €</u>	<u>116.248,72 €</u>
Gerüstarbeiten	5.950,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Zimmerarbeiten	Adams Holzbau	94.400,89 €	79.310,81 € *
Dachdecker	Adams Holzbau	50.390,79 €	72.540,64 € *
Trockenbauarbeiten	41.632,63 €	35.824,09 € *	35.824,09 €
Estricharbeiten	12.600,91 €	6.604,32 € *	6.604,32 €
Bodenbelagsarbeiten	12.055,65 €	12.055,65 €	12.055,65 €
Fliesenarbeiten	9.774,42 €	6.948,47 € *	6.948,47 €
Schreinerarbeiten	Fensteranlagen Innentüren	41.366,54 €	28.452,19 € *
		9.839,60 € *	9.839,60 €
Schlosserarbeiten	23.443,00 €	14.626,83 € *	14.626,83 €
Malerarbeiten	9.788,35 €	10.872,35 € *	10.872,35 €
Fassade/Außenputz	16.832,07 €	27.884,23 € *	27.884,23 €
Einrichtung	17.215,73 €	24.150,68 € *	24.150,68 €
Sanitärarbeiten	18.468,80 €	21.067,90 € *	21.067,90 €
Heizung/Lüftung	14.566,79 €	23.401,49 € *	23.401,49 €
- Unterhaltungsarbeiten im Bestand		7.500,93 €	7.500,93 €
Elektroarbeiten	13.982,50 €	27.023,29 € *	27.023,29 €
Fernmeldeanlagen	714,00 €	714,00 €	714,00 €
Baureinigung	1.785,00 €	1.785,00 €	1.785,00 €

Kostenfortschreibung Erweiterung der KITA Arche Noah in Oberwinter

Gewerk	Kostenberechnung vom 12.07.2012	Fortschreibung Aufträge	Fortschreibung Abrechnungen
Summe Hochbaugewerke	<u>524.427,53 €</u>	<u>533.470,96 €</u>	<u>523.350,26 €</u>
Außenanlagen	20.807,15 €	28.661,86 € *	28.661,86 €
Summe Außenanlagen	<u>20.807,15 €</u>	<u>28.661,86 €</u>	<u>28.661,86 €</u>
Baunebenkosten:			
Honorare	133.085,96 €	133.085,96 €	133.085,96 €
Sonstiges	- €	1.576,00 € *	1.576,00 € **
Summe Baunebenkosten	<u>133.085,96 €</u>	<u>134.661,96 €</u>	<u>134.661,96 €</u>
Gesamtsumme	678.320,63 €	696.794,78 €	686.674,08 €
Haushaltsmittel	690.000,00 € -	6.794,78 €	3.325,92 €
Zuschüsse:			
Kreis	124.000,00 €		124.000,00 €
Land	190.000,00 €		190.000,00 €
Zusatzmittel Land	96.853,63 €		96.853,63 €
Summe	410.853,63 €		410.853,63 €
Eigentanteil	279.146,37 €		275.820,45 €

* Leistung beauftragt

** Leistung abgerechnet