

Kostenfortschreibung Erweiterung der Grundschule Oberwinter

Stand 18.02.2014

Bauvorhaben:	Erweiterung der Grundschule Oberwinter
Architekt:	Rösner Möseler Kühmstedt, Marktstraße 18, 53424 Remagen
Haustechnik:	
Außenanlagen:	

Gewerk	Kostenberechnung vom 15.05.2013	Fortschreibung Aufträge	Fortschreibung Abrechnungen
Hochbaugewerke			
Abbruch Container	20.000,00 €	8.568,00 €	*
Rohbauarbeiten	44.030,00 €	49.203,12 €	*
Gerüstarbeiten	2.975,00 €	1.508,33 €	*
Zimmerarbeiten	32.725,00 €	7.373,91 €	*
Dachdecker	15.232,00 €	19.099,26 €	*
Fenster-/Türanlagen	25.585,00 €	24.792,46 €	*
1. Nachtrag		6.263,68 €	
Trockenbauarbeiten	17.255,00 €	7.090,79 €	*
1. Nachtrag		4.412,96 €	
Estricharbeiten	6.545,00 €	3.121,82 €	*
Bodenbelagsarbeiten	11.305,00 €	11.710,91 €	*
Fliesenarbeiten	4.760,00 €	4.760,00 €	
Schreinerarbeiten	8.925,00 €	8.925,00 €	
Schlosserarbeiten	2.618,00 €	2.618,00 €	
Malerarbeiten	8.925,00 €	3.905,70 €	*
Fassade/Außenputz	13.804,00 €	17.587,90 €	*
Einrichtung	17.850,00 €	17.850,00 €	
Heizung/Lüftung/Sanitärarbeiten	17.850,00 €	8.413,47 €	*
Elektroarbeiten	10.115,00 €	22.633,17 €	*
Baureinigung	2.500,00 €	2.500,00 €	
Summe Hochbaugewerke	<u>262.999,00 €</u>	<u>232.338,48 €</u>	

Kostenfortschreibung Erweiterung der Grundschule Oberwinter

Stand 18.02.2014

Gewerk	Kostenberechnung vom 15.05.2013	Fortschreibung Aufträge	Fortschreibung Abrechnungen
Außenanlagen	29.750,00 €	29.750,00 €	
<hr/>			
Summe Außenanlagen	<u>29.750,00 €</u>	<u>29.750,00 €</u>	
<hr/>			
Baunebenkosten:			
Honorare	65.687,26 €	65.687,26 €	
Sonstiges	8.330,00 €	8.330,00 €	
<hr/>			
Summe Baunebenkosten	<u>74.017,26 €</u>	<u>74.017,26 €</u>	
<hr/>			
Gesamtsumme	366.766,26 €	336.105,74 €	
Haushaltsmittel	370.000,00 €		

- * Leistung beauftragt
- ** Leistung abgerechnet