

Kostenfortschreibung

Erweiterung der KITA "St. Johannes-Nepomuk" in Kripp

Bauvorhaben: Erweiterung der Kindertagesstätte "St. Johannes-Nepomuk" in Kripp

Architekt: Gesell, Kriesten + Partner, Andernach

Haustechnik:

Außenanlagen:

Gewerk	Kostenberechnung vom 28.11.2013	Fortschreibung Aufträge	Fortschreibung Abrechnungen
Hochbaugewerke			
Erdarbeiten	12.700,00 €	36.216,46 € *	47.700,00 €
Rohbauarbeiten	51.300,00 €	51.712,46 € *	52.000,00 €
Gerüstarbeiten	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Zimmerarbeiten	15.300,00 €	16.170,43 € *	16.200,00 €
Dachdecker	27.600,00 €	20.376,37 € *	21.000,00 €
Trockenbauarbeiten	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €
Estricharbeiten	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €
Bodenbelagsarbeiten	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €
Fliesenarbeiten	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
Innenputzarbeiten	10.700,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €
Fenster m. Sonnenschutz	58.900,00 €	58.900,00 €	58.900,00 €
Schreinerarbeiten incl. WC-Trennwände	27.700,00 €	27.700,00 €	27.700,00 €
Schlosserarbeiten	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €
Malerarbeiten	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €
Fassade/Außenputz	45.200,00 €	45.200,00 €	45.200,00 €
Einrichtung	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Heizung/Lüftung/Sanitär	28.700,00 €	44.978,62 € *	45.000,00 €
Änderung an der Gasleitung, EVM	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
Elektroarbeiten	13.900,00 €	10.938,42 € *	13.000,00 €
Beleuchtung	13.900,00 €	13.900,00 €	13.900,00 €

Gewerk		Kostenberechnung vom 28.11.2013	Fortschreibung Aufträge	Fortschreibung Abrechnungen
Blitzschutzarbeiten		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Baureinigung		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Summe Hochbaugewerke		<u>432.000,00 €</u>	<u>464.892,76 €</u>	<u>479.400,00 €</u>
Außenanlagen		33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €
Summe Außenanlagen		<u>33.500,00 €</u>	<u>33.500,00 €</u>	<u>33.500,00 €</u>
Baunebenkosten:				
Architektenhonorar		70.000,00 €	70.000,00 € *	70.000,00 €
Statiker		8.000,00 €	8.000,00 € *	8.000,00 €
Wärmeschutznachweis		1.700,00 €	1.700,00 € *	1.633,63 € **
Prüfstatik		3.300,00 €	3.300,00 € *	3.300,00 €
Bodengutachter		3.000,00 €	3.000,00 € *	3.000,00 €
Sicherheits- und Gesundheitskoordinator		2.600,00 €	2.600,00 € *	2.600,00 €
Vermessung		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Kanalinspektion		600,00 €	600,00 € *	600,00 €
Ausschreibungsgebühren		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Sonstiges (ca. 4% der Bausumme)		17.800,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe Baunebenkosten		<u>112.000,00 €</u>	<u>114.200,00 €</u>	<u>114.133,63 €</u>
Gesamtsumme		577.500,00 €	612.592,76 €	627.033,63 €
Haushaltsmittel in 2014 ***		500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Zuschüsse:	Kreis	124.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €
	Land	178.000,00 €	178.000,00 €	178.000,00 €
	Summe	302.000,00 €	302.000,00 €	302.000,00 €
Eigentanteil		275.500,00 €	310.592,76 €	325.033,63 €

* Leistung beauftragt

** Leistung abgerechnet

*** Die fehlenden Haushaltsmittel werden im Haushaltsplan 2015 eingestellt.